

云溪区巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表

序号	计划文号	项目名称	施工单位	计划金额	是否完工	已报帐金额	财政衔接资金	统筹整合资金	其他自筹资金	绩效目标实现情况	联农带农情况
1	(湘振局发〔2023〕24号)、(湘农发〔2024〕42号)	脱贫户小额贷款贴息	农业农村局	6	已完工	6	6	0	0	支持群众发展产业	带动群众增收致富
2	(湘振局发〔2023〕24号)	姜畈村高标准稻虾产业基地改造	姜畈村	90	已完工	90	90	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
3	(湘振局发〔2023〕24号)	200亩油茶种植	姜畈村	44	已完工	44	44	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
4	(湘振局发〔2023〕24号)	上屋至高桥组道路拓宽改造(资源产业路)	姜畈村	50	已完工	50	50	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
5	(湘振局发〔2023〕24号)	远铺山塘护坡	姜畈村	30	已完工	30	30	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
6	(湘振局发〔2023〕24号)	沈家、草湖、省四、省五组机耕路建设	南岳村	20	已完工	20	20	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
7	(湘振局发〔2023〕24号)	撒洪河道路提质改造(路面拓宽硬化白改)	南岳村	90	已完工	90	90	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
8	(湘振局发〔2023〕24号)	公路拓宽硬化(江湖村小学至友谊桥)	江湖村	23	已完工	23	23	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
9	(湘振局发〔2023〕24号)	高标准庭院经济示范基地建设项目(现代化黄桃种植基)	枫冲村	20	已完工	20	20	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
10	(湘振局发〔2023〕24号)	复兴苗湾灌溉机埠渠道改造	白泥湖村	40	已完工	40	40	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
11	(湘振局发〔2023〕24号)	易垅组公路拓宽硬化(资源产业路)	白泥湖村	45	已完工	45	45	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
12	(湘振局发〔2023〕24号)	汪家岭关山咀抗旱机埠新建及管道铺设建设	钢铁村	24	已完工	24	24	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
13	(湘振局发〔2023〕24号)	四季水果种植	泾港村	50	已完工	50	50	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
14	(湘振局发〔2023〕24号)	大公组断头路硬化	丁山村	32	已完工	32	32	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富

云溪区巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表

序号	计划文号	项目名称	施工单位	计划金额	是否完工	已报帐金额	财政衔接资金	统筹整合资金	其他自筹资金	绩效目标实现情况	联农带农情况
15	(湘振局发〔2023〕24号)	青山组公路拓宽硬化	香铺村	32	已完工	32	32	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
16	(湘振局发〔2023〕24号)	天子山亲子研学儿童乐园	清溪村	50	已完工	50	50	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
17	(湘振局发〔2023〕24号)	花家楼、水库坝上太空舱民宿建设	清溪村	99	已完工	99	99	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
18	(湘振局发〔2023〕24号)	竹山桥梁建设项目(现代农业产业园配套设	清溪村	75	已完工	75	75	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
19	(湘振局发〔2023〕24号)	大屋至清溪交界处公路拓宽	建设村	90	已完工	90	90	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
20	(湘振局发〔2023〕24号)	新合组太空舱民宿建设	双花村	99	已完工	99	99	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
21	(湘振局发〔2023〕24号)	新白羊组道路拓宽工程	楮木桥社区	36	已完工	36	36	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
22	(湘振局发〔2023〕24号)	发展集体经济基础设施建设(仓储建设场地改	桃李村	35	已完工	35	35	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
23	(湘振局发〔2023〕24号)	张家冲水库管网更新	臣山村	17	已完工	17	17	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
24	(湘振局发〔2023〕24号)、(岳财农指〔2024〕28号)	天井组上川组入户道路硬化	望城村	77	已完工	77	77	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
25	(湘农发〔2024〕42号)	油茶基地机耕路建设	南岳村	13	已完工	13	13	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
26		粟米咀果园建设	白泥湖村	70	已完工	70	70	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
27		节水灌溉管道延伸铺设	钢铁村	45	已完工	45	45	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
28		沈家冲组道路拓宽	钢铁村	20	已完工	20	20	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
29		花畈组旅游公路拓宽硬化(产业路)	清溪村	90	已完工	90	90	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
30	(湘财预〔2024〕192号)	新屋组产业发展道路硬化	南山村	55	已完工	55	55	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富

云溪区巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表

序号	计划文号	项目名称	施工单位	计划金额	是否完工	已报帐金额	财政衔接资金	统筹整合资金	其他自筹资金	绩效目标实现情况	联农带农情况
31	(湘财预〔2024〕192号)	现代农业发展基地建设(设施农业)	丁山村	70	已完工	70	70	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
32	(湘财预〔2024〕192号)	张家湾组公路拓宽硬化	香铺村	25	已完工	25	25	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
33	(湘财预〔2024〕192号)、(湘财预〔2024〕205号)	新铺村云华路道路拓宽项目	新铺村	37	已完工	37	37	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
34	(湘财预〔2024〕192号)	帮扶产业发展重点项目	农业农村局	66	已完工	66	66	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
35	(湘财预〔2024〕205号)	新建组入户公路硬化	枫冲村	8	已完工	8	8	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
36	(湘财预〔2024〕205号)	庄屋组道路拓宽建设	路口铺社区	23	已完工	23	23	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
37	(湘财预〔2024〕205号)、(岳财农指〔2024〕28号)	沙窝组农田灌溉水管道铺设(农田灌溉节水管道铺设)	陆城村	15	已完工	15	15	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
38	(湘财预〔2024〕205号)、(岳财农指〔2024〕28号)	油榨组、潘、张家组道路硬化	楮木桥社区	39	已完工	39	39	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
39	(湘财预〔2024〕205号)	月形组至建设村桥上组公路拓宽硬化	团结村	38	已完工	38	38	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
40	(湘财预〔2024〕205号)	谢西、谢东组灌排水渠硬化	文桥社区	30	已完工	30	30	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
41	(湘财预〔2024〕205号)	大屋组道路硬化	滨湖村	36	已完工	36	36	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
42	(湘财预〔2024〕205号)	大屋组道路硬化(水产养殖业发展)	滨湖村	5	已完工	5	5	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富

云溪区巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表

序号	计划文号	项目名称	施工单位	计划金额	是否完工	已报帐金额	财政衔接资金	统筹整合资金	其他自筹资金	绩效目标实现情况	联农带农情况
43	(湘财预(2024)205号)、(湘财预(2024)224号)	新型经营主体贷款贴息	农业农村局	57	已完工	57	57	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
44	湘财预(2024)132号	小型农业水利设施建设	水利局	56	已完工	56	56	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
45	(湘财预(2024)224号)	网红钓点停车场建设(省级美丽乡村示范村创建)	白泥湖村	48	已完工	48	48	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
46	(湘财预(2024)224号)	新生引水河公路挡土墙建设(省级美丽乡村示范村创建)	白泥湖村	7	已完工	7	7	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
47	(湘财预(2024)224号)	新长积堤维修新建(省级美丽乡村示范村创建)	白泥湖村	45	已完工	45	45	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
48	(岳财农指(2023))	清溪村现代农业示范园	清溪村	30	已完工	30	30	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
49	(岳财农指(2023))	荣锦港清淤护砌丁家组到闫家组(和美乡村创建)	八一村	30	已完工	30	30	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
50	(岳财农指(2023))	旅游产业通道建设(和美乡村创建)	双花村	30	已完工	30	30	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
51	(岳农财指(2024)18号)	大冲公墓扩建项目(和美乡村创建)	清溪村	30	已完工	30	30	0	0	改善群众精神文明建设	带动群众增收致富
52	(岳农财指(2024)18号)	团结组道路(和美乡村创建)	双花村	30	已完工	30	30	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
53	(岳农财指(2024)18号)	荣锦港徐家组段清淤护砌(和美乡村创建)	八一村	30	已完工	30	30	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
54	(岳农财指(2024)28号)	壮大村(社区)集体经济产业发展项目(飞地经济)	路口镇	120	已完工	120	120	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
55	(岳农财指(2024)28号)	谭家组沟渠硬化	江湖村	13	已完工	13	13	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富

云溪区巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表

序号	计划文号	项目名称	施工单位	计划金额	是否完工	已报帐金额	财政衔接资金	统筹整合资金	其他自筹资金	绩效目标实现情况	联农带农情况
56	(岳财农指(2024)28号)	枫冲水库西灌渠道修复(水毁工程)	枫冲村	4	已完工	4	4	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
57	(岳财农指(2024)28号)	港湾组中灌渠水毁工程修复	南山村	7	已完工	7	7	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
58	(岳财农指(2024)28号)	大屋片沟渠硬化工程	路口村	32	已完工	32	32	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
59	(岳财农指(2024)28号)	曹峰水库中灌渠改造(水毁工程)	路口村	35	已完工	35	35	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
60	(岳财农指(2024)28号)	白荆村山塘渠道水毁工程修复	白荆村	40	已完工	40	40	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
61	(岳财农指(2024)28号)	汤家组节水灌溉	丁山村	43	已完工	43	43	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
62	(岳财农指(2024)28号)	苏家墩组渠道改造及硬化	陆逊社区	13	已完工	13	13	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
63	(岳财农指(2024)28号)	六百亩抽水机管道改造	陆城镇	30	已完工	30	30	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
64	(岳财农指(2024)28号)	石龙组道路提质改造	青石村	43	已完工	43	43	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
65	(岳财农指(2024)28号)	建军村爱国主义教育基地道路拓宽	建军村	35	已完工	35	35	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
66	(岳财农指(2024)28号)	坡屋组道路拓宽硬化工程	友好村	22	已完工	22	22	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
67	(岳财农指(2024)28号)	堤院组赵金坡上塘、中塘清淤护坡	桃李村	30	已完工	30	30	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
68	(岳财农指(2024)28号)	堤院组弯边塘提质改造	桃李村	13	已完工	13	13	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
69	(岳财农指(2024)28号)	大塘组沟渠硬化	望城村	15	已完工	15	15	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
70	(岳财农指(2024)28号)	沟渠疏浚整改	八字门社区	12	已完工	12	12	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
71	(岳财农指(2024)28号)	伏岭、大西、程家组主渠硬化	荆竹村	38	已完工	38	38	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富

云溪区巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表

序号	计划文号	项目名称	施工单位	计划金额	是否完工	已报帐金额	财政衔接资金	统筹整合资金	其他自筹资金	绩效目标实现情况	联农带农情况
72	(岳财农指(2024)28号)	道路硬化工程	长岭村	9	已完工	9	9	0	0	改善农户出行问题	带动群众增收致富
73	(岳财农指(2024)28号)	美丽庭院美丽屋场创建	妇联	8	已完工	8	8	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
74	(岳财农指(2024)28号)	2024年春季秋季雨露计划职业学历教育补助	农业农村局	35	已完工	35	35	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
75	(岳财农指(2024)28号)	就业的脱贫劳动力(含监测帮扶对象)安排交通补助	农业农村局	14	已完工	14	14	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
76	(岳财农指(2024)28号)	农村创业致富带头人培训	农业农村局	3	已完工	3	3	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富
77	(岳财农指(2024)28号)	帮扶车间稳岗补贴	农业农村局	10	已完工	10	10	0	0	促进发展生产	带动群众增收致富